

Dodávateľ:

Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV  
 Ing. Pavol Koroľ  
 Gen. Svobodu 2489/43  
 069 01 Snina  
 IČO: 17223679  
 DIČ: 1020718875  
 IČ DPH: SK1020718875  
 Telefón: 00421577580037-8  
 E-mail: kgstav@pobox.sk

Variabilný symbol: 110100051  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 323161  
 DIČ: 2020794534  
 IČ DPH:

**Obecný úrad Kolonica**  
**067 61 Kolonica**

Číslo účtu: 520948532 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.09.2011

Dátum splatnosti: 21.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.09.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám stavebné práce na Dome smútku v obci Kolonica, podľa súpisu prác v prílohe faktúry	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	7 931,31	20%	1 586,26	9 517,57
<b>Súčet</b>	<b>7 931,31</b>		<b>1 586,26</b>	<b>9 517,57</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>9 517,57</b>

Vystavil: Ing. Jana Koroľová

Ing. Pavol Koroľ - KG - STAV  
 STAVEBNÁ a PROJEKČNÁ ČINNOSŤ  
 gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina  
 IČO: 17223679, IČ DPH: SK 1020718875

OÚ Snina, č. záp. Živ. I. č. 231/98

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z ormeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7 931,31	20%	1 586,26	9 517,57

Prevzal:

Pečiatka :


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dom smútku v obci Kolonica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kolonica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obecný úrad Kolonica	00323161	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Pavol Korol - KG - STAV Snina	17223679	SK 1020718875
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Pavol Korol	16.03.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 23,40	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 7 714,46	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 2,50%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 737,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 193,45
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 931,31	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 7 931,31 1 586,26	
				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 9 517,57</b>	
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
 Ing. Pavol KOROL - KG - STAV STAVEBNÁ A PROJEKČNÁ ČINNOSŤ gen. Svoboodu 2489/43, 069 01 Snina IČO: 17223679, IČ DPH: SK 1020718875				27 Kľuzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Dom smútku v obci Kolonica

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obecný úrad Kolonica

Spracoval: Ing. Pavol Korol'

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Korol' - KG - STAV Snina

Dátum: 16. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>7 737,862</b>	<b>9,640</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1 267,161</b>	<b>7,458</b>
12	311273168	Murovanie stien nosných z tváric YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.375 P2-350	m3	34,600	27,254	942,988	5,499
13	342272101	Obmúrovka z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	19,200	16,884	324,173	1,959
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>6 403,267</b>	<b>2,182</b>
2	612464211	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 1 mm	m2	224,500	8,875	1 992,438	0,606
1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou a lepidlom	m2	260,650	4,906	1 278,749	0,511
4	622464214	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a ryhovaná 2 mm	m2	205,630	9,716	1 997,901	0,596
3	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	224,500	4,906	1 101,397	0,440
14	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	9,381	9,381	0,018
15	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L	ks	1,000	23,401	23,401	0,011
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>67,434</b>	<b>0,000</b>
11	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	7,987	8,443	67,434	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 737,862</b>	<b>9,640</b>